

榊葉クリーンかわら版



発行日：2013年5月2日

平成24年度除染工事と合わせて平成25年度除染工事も開始されました。榊葉町の皆様には、除染工事の立会いなど日頃よりご協力を頂き誠にありがとうございます。除染工事に関するご質問やご不明な点につきましては、右記コールセンターへお問い合わせください。

また、ホームページでも除染に関する情報を随時公開しておりますので、ぜひご覧ください。

榊葉クリーン WEBかわら版URL

<http://www.naraha-clean.net>

榊葉町
除染コールセンター
☎0246-46-0062
受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する
質問・相談を受け付けています。



日本人にこよなく愛され続けている桜。その中でも何より一番きれいに見えるのは故郷の桜でしょう。警戒区域解除後初めての春を迎えましたが、まだまだ続く避難生活、震災後の片付け、そして復興に向けて行われている除染工事、榊葉で桜を愛でることが安易でない現実。それでも次の春にはたくさんの笑顔がこの花の下にあることを願って、桜が咲いているようです。

お知らせ



■ 平成24年度工事
□ 平成25年度工事

1. 工事名 平成24年度榊葉町除染等工事及びその2工事
2. 発注者 東北地方環境事務所福島環境再生事務所
3. 工期
平成24年度 平成24年7月25日～平成25年3月29日(9月30日延伸)
平成25年度 平成25年3月5日～平成26年3月28日
4. JV構成 前田・鴻池・大日本土木JV
5. 工事概要
平成24年度 榊葉町のうち平成24年度内に環境省が直接除染を行う地域(約1,420ha)の本格除染を行うもの
・建物 3,660棟 ・道路 82ha ・水田 467ha
・畑牧草地 104ha ・森林 522ha
平成25年度 榊葉町のうち平成25年度内に環境省が直接除染を行う地域(約830ha)の本格除染を行うもの
・建物 3,600棟 ・道路 51ha ・水田 239ha
・畑牧草地 84ha ・森林 157ha

工事実施状況

<H25年度本格除染>



上井出地区仮置場 2013年4月16日

25年度対象地区の仮置場は、上井出・下井出・前原・山田浜・山田岡のそれぞれの地区に1カ所ずつ、北田地区には2カ所設置されます。

森林除染(上井出地区) 2013年4月16日

表面から5cmを目安に、落葉、落枝等の堆積物を熊手等で集め、大型土のう袋に袋詰めします。



住宅除染工事(下井出地区) 2013年4月16日

住宅の屋根を紙タオルで拭き取っています。



<H24年度本格除染>



レストランの除染(繁岡地区) 2013年4月16日

繁岡地区のならばレストランで除染作業が始まりました。店舗の雨樋(堅樋)について堆積物を除去した後、高圧水洗浄を行っています。



仮置場の造成(上小埜地区) 2013年4月1日

上小埜・榎ノ木下・下小埜地区の日暮国有林内に新たに2カ所目の仮置場が設置されます。



住宅除染工事(繁岡地区) 2013年3月30日


震災により瓦が落ちてしまった住宅では、屋根に残っている瓦は1枚1枚拭き取りによる除染を行い、瓦が落ちてしまいビニールで覆っている部分は新しいビニールや土のうに交換します。



楢葉町より貸し出されているタブレット端末でも楢葉クリーン WEBかわら版」が閲覧できます。




①「インターネット」をタッチします。



②検索サイトを選択します。
ここではGoogleを使用しています。



③検索例：検索ワードを入力します。
入力後「検索」をタッチします。



④「楢葉クリーンWEBかわら版」を選択し、
タイトルをタッチします。



⑤「楢葉クリーンWEBかわら版」では、工区
ごとの工事写真などを見ることができます。

「楢葉町 かわら版
("ならばまちかわらばん"
でもOK)」
と入力してください。

楢葉町からのお知らせ

除染同意のおねがい

現在、皆様に本格除染にあたっての除染同意のご連絡を行っています。環境省福島環境再生事務所より、順次、アンケートをお送りしていますので、説明・同意確認の方法(郵送・電話、または面会)及び場所(現地立会い、または避難先)の希望についてご回答をお願いします。本事業にご理解とご協力をお願いいたします。

楢葉町除染等工事進捗状況(H25. 4. 12現在)

区分	行政区名	行政区数	同意 取得率 (%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況			
				数	面積 (ha)	契約 状況	作業状況	住宅・建物(世帯) 進捗(%)	農地(ha) 進捗(%)	森林(ha) 進捗(%)	道路(ha) 進捗(%)
H24 年度 本格 除染	波倉	1	81	1	2.4	9/1~	圧縮梱包機運転	79	0	86	0
	営団	1	87	1	2.0	2/1~	造成工/シート工	22	0	12	0
	下繁岡	1	87	1	4.3	11/1~	造成工/圧縮梱包機運転	44	49	90	0
	繁岡	1	89	1	4.2	9/1~	造成工/破碎工	23	72	65	0
	上繁岡	1	91	1	4.8	9/1~	伐根工/圧縮梱包機運転	47	74	71	0
	松館 旭ヶ丘	2	93	2	3.4	2/1~ 11/15~	仮設橋設置工/造成工/ 圧縮梱包機運転	32	0	42	0
	大谷	1	84	2	6.6	10/15~	圧縮梱包機・濁水プラント運転	32	90	64	0
	女平	1	94	1	1.1	町有地	運搬/破碎工	32	0	85	0
	榎木下 上小塙 下小塙	3	85	3	1.1 6.4 3.3	国有林 4/1~ 12/15~	造成土工/シート工 除草/集積 圧縮梱包機運転	56 44	85 0	59 7	0 0
	小計	12	88	13	39.6			39	50	58	0
先行 除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	終了、住民へ除染結果報告	100	100	100	100
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	終了、住民へ除染結果報告	100			
	小計	2	100	2	4.0			100	100	100	100
H24計		14	94	15	43.6			39	26	62	6
H25 年度 本格 除染	上井出	1	74	1	5.4	4/1~	除草/集積	0	0	0	0
	下井出	1	83	1	5.4	交渉中	未着手	0	0	0	0
	北田	1	79	2	4.4	交渉中	未着手	0	0	0	0
	前原	1	80	1	5.9	未着手	未着手	0	0	0	0
	山田岡	1	79	1	4.6	交渉中	未着手	0	0	0	0
	山田浜	1	91	1	4.5	未着手	未着手	0	0	0	0
H25計		6	81	7	30.2			0	0	0	0

●お問い合わせ先：楢葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974