



榊葉クリーンかわら版



volume
10

発行日：2013年8月2日

榊葉町が計画的帰還区域に編成されてからまもなく1年になろうとしていますが平成24年度工事につきましては工期終了を9月末にむかえ、夏の暑さにしっかりと対策しつつ毎日額に汗して頑張っています。工事終了までよろしくお願いいたします。除染工事に関するご質問等につきましては右記コールセンターにて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

また、ホームページにより除染に関する情報や除染工事写真等をご提供しています。榊葉町から貸し出されているタブレットでも閲覧できますので、そちらもご活用ください。

榊葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

榊葉町
除染コールセンター
☎0246-46-0062
受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する
質問・相談を受け付けています。



今年も町内各所で紫陽花の花が色鮮やかに咲いていました。梅雨も明け、夏の太陽が厳しく照りつける毎日となりましたが、熱中症にかかりやすい時期ですので、除染工事の立会い等で屋外に出るときには帽子を被る、定期的に十分な水分補給を行うなどの熱中症対策をお願いいたします。

お知らせ

◎除染作業所・コールセンター夏季休業のお知らせ

下記の日程で休業いたします。

除染作業所	24年度工事	8月13日(火)~18日(日)
	25年度工事	8月10日(土)~18日(日)
コールセンター		8月10日(土)~18日(日)

工事実施状況

<25年度本格除染>



前原地区仮置場 2013年7月8日

仮置場となる土地の除草等を行い、整地を行っています。仮置場で除去した草や堆積物などが大型土のう袋に袋詰めされます。



山田浜地区仮置場 2013年7月6日

土のうを設置する場所は整地したあと砂にて遮水シートの上に敷き詰め、その上から山砂を敷くことになっています。



山田岡地区仮置場 2013年7月6日

土のうを設置する場所は整地したあと砂にて遮水シートの上に敷き詰め、その上から山砂を敷くことになっています。



住宅の除染(山田岡地区) 2013年7月8日

高圧水洗浄を行っています。高圧水洗浄を行う際、使用した排水は全て回収しております。



あおぞら子ども園(北田地区) 2013年7月6日

子ども園の園庭の除染が進められています。



駐車場の除染(山田浜地区) 2013年7月8日

岩沢海水浴場の駐車場の除染が行われています。堆積物の除去・除草を行い、砂利・碎石を均質に5cm程度除去します。砂利や碎石を除去した後は、同じ種類の砂利や碎石にて被覆し、締固めます。



町営住宅の除染(向ノ内団地) 2013年7月8日

町営住宅の除染が始まりました。建物については1棟ごとに足場を組み、一般の住宅同様に拭き取りを中心とした除染を行います。また庭についても一般の住宅同様に除草・芝刈りを行い、落葉等の堆積物を除去し、庭の種類に合わせた除染を行います。



住宅裏庭の除染(営団地区) 2013年7月10日

落葉、落枝等を除去し、枝払いした枝葉は大型土のう袋に詰められる大きさにして袋詰めします。



JAふたばの除染(上小埜地区) 2013年7月12日

上小埜のJAふたば榎葉支店の除染が行われています。屋根の堆積物を除去した後、ブラシ洗浄が行われています。



道路の除染(上繁岡地区) 2013年7月12日

道路の除染が進められています。道路脇の堆積物を除去し、高圧水洗浄により除染を行っています。排出した水は全て回収しています。



上繁岡地区仮置場 2013年7月12日

仮置場に設置されていた除染廃棄物減容施設のテント部分が撤去されました、床のコンクリートも順次解体し搬出します。

榎葉町からのお知らせ

除染工事の進捗状況について

平成24年度及び平成25年度の除染工事の進捗状況は以下のとおりとなっております。
(H25.7.18現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況					低減率(%)
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅地等(世帯)進捗(%)	農地(ha)進捗(%)	草地・荒地(ha)進捗(%)	道路(ha)進捗(%)	森林(ha)進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	96	1	2.4	9/1~	運搬工	89	85	0	2	100	—
	営団	1	96	1	2.0	2/1~	運搬工/造成工/破碎工/シート工	72	90	0	0	90	—
	下繁岡	1	96	1	4.3	11/1~	圧縮梱包機運転/土のう運搬	95	83	0	6	94	—
	繁岡	1	97	1	4.2	9/1~	整備工/運搬/破碎工	90	96	0	0	81	—
	上繁岡	1	97	1	4.8	9/1~	土のう運搬/破碎工	89	82	0	51	95	—
	松館 旭ヶ丘	2	97	2	3.4	2/1~ 11/15~	造成工 圧縮梱包機運転	69	82	0	3	76	—
	大谷	1	98	2	6.6	10/15~	土のう運搬	70	99	0	79	99	—
	女平	1	97	1	0.8	町有地	運搬/破碎工/除草	83	90	0	96	99	—
	榎木下 上小埜 下小埜	3	98	3	0.8 6.4 3.3	国有林 4/1~ 12/15~	土のう運搬 造成工 圧縮梱包機運転/土のう運搬	86 86 62	96 96 46	0 0 0	0 0 0	77 77 37	— — —
	小計	12	96	13	39.0			76	85	0	24	84	
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	除染後線量調査	100		100	100	100	29
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	除染後線量調査	100	100	100	100	100	21
	小計	2	100	2	4.0			100	100	100	100	100	25
H24計		14	98	15	43.0			74	83	0	25	83	
H25年度本格除染	上井出	1	88	1	5.4	4/1~	造成工	10	0	0	0	9	—
	下井出	1	95	1	5.5	4/15~	造成工	6	0	0	0	1	—
	北田	1	94	2	6.5	4/15~	造成工	5	33	0	0	0	—
	前原	1	89	1	10.5	5/15~	造成工	18	0	0	0	0	—
	山田岡	1	93	1	4.6	5/1~	造成工	9	0	0	0	6	—
	山田浜	1	94	1	4.5	5/15~	造成工						
H25計		6	92	7	37.0			8	6	0	0	5	
総計		20	95	22	80.0			45	59	0	19	62	

●お問い合わせ先：榎葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974